

PROTOKÓŁ

WYGRZEWANIA PŁYTY GRZEWczej W SYSTEMIE KISAN COMFORT

Procedura wg. normy PN-EN 1264, część 4

Nazwa obiektu	
Adres	
Inwestor	
Wykonawca	
Inspektor nadzoru	
Kierownik budowy	

Ogrzewanie podłogowe Kisan Comfort w w/w budynku zostało zainstalowane zgodnie z normą PN-EN 1264, część 4 oraz poddane próbie szczelności (protokół próby szczelności).

Rodzaj użytego jastrychu	
Grubość jastrychu	
Zastosowane dodatki do jastrychu	
Data zakończenia prac betonarskich	

Sposób postępowania wg normy PN-EN 1264, część 4:

Jastrychy anhydrytowe i cementowe muszą być podgrzane przed ułożeniem warstwy wykończeniowej podłogi. W przypadku jastrychów cementowych uruchomienie instalacji może nastąpić najwcześniej po 21 dniach, w przypadku jastrychów anhydrytowych, wg wskazań producenta, najwcześniej po 7 dniach.

Pierwsze uruchomienie (etap I) przeprowadza się przy temperaturze zasilania 25°C, którą należy utrzymywać przez kolejne 3 dni. Następnie temperaturę zasilania należy podnosić stopniowo co 5°C na dobę do wartości maksymalnej 45-55°C (etap II). Temperaturę maksymalną należy utrzymywać przez kolejnych 5 dni (etap III). Po tym czasie należy stopniowo obniżać temperaturę zasilania przed wyłączeniem ogrzewania do wartości 20-25°C (etap IV).

Etap	Dzień	Data	Godzina	Temperatura	Uwagi
I	1				Stała temperatura zasilania 25°C
	2				
	3				
II	1				Stopniowe podnoszenie temperatury
	2				
	3				
	4				
	5				
III	1				Wyrzewanie z temperaturą maksymalną
	2				
	3				
	4				
	5				
IV	1				Stopniowe obniżanie temperatury
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				

Data: ____/____/____ r.

Podpisy komisji:

Inwestor:

Inspektor nadzoru:

Wykonawca:

Kierownik budowy:

Kisan

INWESTYCJA W JAKOŚĆ